

**H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO DE CHINCUILA MICHOACAN  
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRAS PUBLICAS  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017**


#	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION TOTAL ASIGNADA	ESTRUCTURA DE LA INVERSION					AVANCE FINANCIERO					METAS PROG.	AVANCE					
				MUNICIPAL DIRECTO	MUNICIPAL RAMO 33 FII	RAMO 33 FIV	ESTADO	FEDERAL	INVERSION EJERCIDA	MUNICIPAL DIRECTO	MUNICIPAL RAMO 33 FII	RAMO 33 FIV	ESTADO			FEDERAL	CANT.	UNI.	FIS.	FINAN.
1	BARRANCA SECA DE LARIOS	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	\$ 77,333.00	\$ -	\$ 77,333.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,761.00	\$ -	\$ 52,761.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	250	M	68%	68%
2	COAHUAYULA	CONSTRUCCION 2DA ETAPA DE COMEDOR COMUNITARIO	\$ 177,924.78	\$ -	\$ 177,924.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,540.01	\$ -	\$ 134,540.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	OBRA	76%	76%
3	SALTRE DE ESTOPILA	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	\$ 249,927.32	\$ -	\$ 249,927.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249,927.32	\$ -	\$ 249,927.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	900	M	100%	100%
4	BARRANCA DEL OCOITE	RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$ 264,936.69	\$ -	\$ 264,936.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,936.69	\$ -	\$ 264,936.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	420	M	100%	100%
5	HHUJTLAN	CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE RED DE BAJA TENSION	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 145,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 145,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	380	M	100%	100%
6	VIARIAS LOCALIDADES	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	\$ 4,013,181.00	\$ -	\$ 2,578,017.56	\$ -	\$ 1,435,163.44	\$ -	\$ -	\$ 2,203,895.20	\$ -	\$ 1,978,855.20	\$ -	\$ 225,040.00	\$ -	\$ -	450	KM	55%	55%
7	RASCAYEJO	CONSTRUCCION HUELLAS DE CONCRETO	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	1,300	M2	100%	100%
8	TEHUANTEPEC	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	\$ 249,271.19	\$ -	\$ 249,271.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249,271.19	\$ -	\$ 249,271.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1	SANIT	100%	100%
9	LAGUNA DE MARMOLEJO	RED ELECTRICA	\$ 119,360.00	\$ -	\$ 119,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119,360.00	\$ -	\$ 119,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	420	M	100%	100%
			\$ 5,596,933.98	\$ -	\$ 3,861,770.54	\$ -	\$ 1,735,163.44	\$ -	\$ -	\$ 3,719,691.41	\$ -	\$ 3,194,651.41	\$ -	\$ 525,040.00	\$ -	\$ -				



ING. ADALBERTO ESPINDOLA MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOEL BRAVO ROJAS  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ANA ROCIO ESPINDOLA MENDOZA  
CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA  
SINDICO MUNICIPAL



ING. ARTURO MENDOZA ESPINDOLA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS