


ANEXO 3: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: CHINCULA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA				
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	CONC	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES COMENDADOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES COMENDADOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	
REPARACIÓN DE TUBERÍAS RIGIDAS EN EL MUNICIPIO DE CHINCULA	CHINCULA	VARIAS LOCAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA			4773	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 319,348.00	\$ -	\$ -	\$ 319,348.00	\$ -			\$ 319,348.00	\$ -	\$ -	\$ 319,348.00	\$ -		\$ 319,348.00	
REPARACIÓN DE TUBERÍAS RIGIDAS EN EL MUNICIPIO DE CHINCULA	CHINCULA	VARIAS LOCAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA			4773	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	\$ 20,880.00	\$ -				\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	\$ 20,880.00	\$ -		\$ 20,880.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA MUNICIPIO DE CHINCULA	CHINCULA	AGUA BLANCA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	50 METROS LINEALES		27	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 305,402.58	\$ -	\$ -	\$ 305,402.58	\$ -				\$ 305,402.58	\$ -	\$ -	\$ 305,402.58	\$ -		\$ 305,402.58
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA MUNICIPIO DE CHINCULA	CHINCULA	LA SIERRA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	300 METROS LINEALES		14	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 65,837.17	\$ -	\$ -	\$ 65,837.17	\$ -				\$ 65,837.17	\$ -	\$ -	\$ 65,837.17	\$ -		\$ 65,837.17
REPARACIÓN DE TUBERÍAS RIGIDAS EN LAS TENENCIAS DE EL SALITRE DE ESTOPIA Y HUITZONTLA	CHINCULA	HUITZONTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA			190	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -				\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -		\$ 700,000.00
CONSTRUCCIÓN Y COMPLECIÓN DE ESPICHO COMUNITARIO, CON SALA PARA REPOSICIÓN Y BARRIO EN LA LOCALIDAD DE HUITZONTLA	CHINCULA	HUITZONTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	120 METROS CUADRADOS		190	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 1,301,846.49	\$ -	\$ -	\$ 1,301,846.49	\$ -				\$ 1,301,846.49	\$ -	\$ -	\$ 1,301,846.49	\$ -		\$ 1,301,846.49
REPARACIÓN DE TUBERÍAS RIGIDAS EN LAS TENENCIAS DE EL SALITRE DE ESTOPIA Y HUITZONTLA	CHINCULA	SALITRE DE ES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA			455	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -				\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -		\$ 800,000.00
REPARACIÓN DE TUBERÍAS RIGIDAS EN LA LOCALIDAD DE HUITZONTLA MUNICIPIO DE CHINCULA	CHINCULA	HUITZONTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	50 METROS CUADRADOS		188	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 199,056.00	\$ -	\$ -	\$ 199,056.00	\$ -				\$ 199,056.00	\$ -	\$ -	\$ 199,056.00	\$ -		\$ 199,056.00
REPARACIÓN DE TUBERÍAS RIGIDAS EN LAS TENENCIAS DE EL SALITRE DE ESTOPIA Y HUITZONTLA	CHINCULA	ZAPOTE DE FE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	600 METROS LINEALES		37	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 52,914.09	\$ -	\$ -	\$ 52,914.09	\$ -				\$ 52,914.09	\$ -	\$ -	\$ 52,914.09	\$ -		\$ 52,914.09
REPLANTACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALBERTO EN SU Y SERVICIOS A LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTOPIA	CHINCULA	EL RANCHUAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	400 METROS LINEALES		55	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 89,140.82	\$ -	\$ -	\$ 89,140.82	\$ -				\$ 89,140.82	\$ -	\$ -	\$ 89,140.82	\$ -		\$ 89,140.82
REPLANTACIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE, ALBERTO EN SU Y SERVICIOS A LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTOPIA	CHINCULA	ESTOPIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	300 METROS LINEALES		298	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 179,625.83	\$ -	\$ -	\$ 179,625.83	\$ -				\$ 179,625.83	\$ -	\$ -	\$ 179,625.83	\$ -		\$ 179,625.83
REPARACIÓN DE TUBERÍAS RIGIDAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE FERRANDEZ MUNICIPIO DE CHINCULA	CHINCULA	ZAPOTE DE FE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	50 METROS CUADRADOS		37	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 107,184.00	\$ -	\$ -	\$ 107,184.00	\$ -				\$ 107,184.00	\$ -	\$ -	\$ 107,184.00	\$ -		\$ 107,184.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERMALDO DE LA CALLE AMERICANA EN LA LOCALIDAD DE HUITZONTLA MUNICIPIO DE CHINCULA	CHINCULA	HUITZONTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	218 METROS CUADRADOS		190	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 310,361.85	\$ -	\$ -	\$ 310,361.85	\$ -				\$ 310,361.85	\$ -	\$ -	\$ 310,361.85	\$ -		\$ 310,361.85
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERMALDO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA MUNICIPIO DE CHINCULA	CHINCULA	COAHUILA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	425 METROS CUADRADOS		117	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 377,281.42	\$ -	\$ -	\$ 377,281.42	\$ -				\$ 377,281.42	\$ -	\$ -	\$ 377,281.42	\$ -		\$ 377,281.42
CONSTRUCCIÓN DE MUR DE ALBAÑILERÍA, AMPLIACIÓN, ANILAJE Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS EXISTENTE EN TRES DIFERENTES PUNTO DEL TERMINO COMUNITARIO EL HERRALDO-SALITRE DE ESTOPIA	CHINCULA	VARIAS LOCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	31.56 METROS CUADRA		532	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 747,618.87	\$ -	\$ -	\$ 747,618.87	\$ -				\$ 747,618.87	\$ -	\$ -	\$ 747,618.87	\$ -		\$ 747,618.87
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERMALDO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUAYA MUNICIPIO DE CHINCULA	CHINCULA	LA GUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	425 METROS CUADRADOS		98	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 382,414.30	\$ -	\$ -	\$ 382,414.30	\$ -				\$ 382,414.30	\$ -	\$ -	\$ 382,414.30	\$ -		\$ 382,414.30
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HERMALDO EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE DE ESTOPIA MUNICIPIO DE CHINCULA	CHINCULA	SALITRE DE ES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	425 METROS CUADRADOS		178	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 383,045.11	\$ -	\$ -	\$ 383,045.11	\$ -				\$ 383,045.11	\$ -	\$ -	\$ 383,045.11	\$ -		\$ 383,045.11
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA DE FID EN LA LOCALIDAD DE FUERTA DE TROPICAL MUNICIPIO DE CHINCULA	CHINCULA	FUERTA DE TROPICAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	67 METROS CUADRADOS		55	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 100,232.09	\$ -	\$ -	\$ 100,232.09	\$ -				\$ 100,232.09	\$ -	\$ -	\$ 100,232.09	\$ -		\$ 100,232.09
PREPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y COLOCACION DE LAS LAMPARAS EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE DE ESTOPIA MUNICIPIO DE CHINCULA	CHINCULA	SALITRE DE ES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA	26 LAMPARAS		178	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 257,868.95	\$ -	\$ -	\$ 257,868.95	\$ -				\$ 257,868.95	\$ -	\$ -	\$ 257,868.95	\$ -		\$ 257,868.95
PROGRAMA DE SERVICIOS DIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS 3%	CHINCULA	VARIAS LOCAL	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SERVICIO	200 PIEZAS		4773	33 FISMDF		MUNICIPIO DE CHINCULA		NO		\$ 610,784.85	\$ -	\$ -	\$ 610,784.85	\$ -				\$ 610,784.85	\$ -	\$ -	\$ 610,784.85	\$ -		\$ 610,784.85
													SUBA	\$ 7,329,712.92	\$ -	\$ -	\$ 7,329,712.92	\$ -			SUBA	\$ 7,329,712.92	\$ -	\$ -	\$ 7,329,712.92	\$ -		\$ 7,329,712.92



PRESIDENCIA MUNICIPAL
RUBÉN DAÑO LARIOS GARCÍA




CONTROLADOR MUNICIPAL
ANA ROCÍ ESPINOZA ESPINDOLA

*Sin perjuicio de lo que se declara en este reporte y en todo en cumplimiento con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

000155

ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso)					ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)					ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)					ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER									
INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ -	\$ -	\$ 319,348.00	\$ -	\$ -	\$ 319,348.00	\$ -	\$ -	\$ 319,348.00	\$ -	\$ -	\$ 319,348.00	\$ -	\$ -	\$ 319,348.00	\$ -	\$ -	\$ 319,348.00	\$ -	\$ -	\$ 319,348.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	\$ 20,880.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 305,402.58	\$ -	\$ -	\$ 305,402.58	\$ -	\$ -	\$ 305,402.58	\$ -	\$ -	\$ 305,402.58	\$ -	\$ -	\$ 305,402.58	\$ -	\$ -	\$ 305,402.58	\$ -	\$ -	\$ 305,402.58	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 65,837.17	\$ -	\$ -	\$ 65,837.17	\$ -	\$ -	\$ 65,837.17	\$ -	\$ -	\$ 65,837.17	\$ -	\$ -	\$ 65,837.17	\$ -	\$ -	\$ 65,837.17	\$ -	\$ -	\$ 65,837.17	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 799,000.00	\$ -	\$ -	\$ 799,000.00	\$ -	\$ -	\$ 799,000.00	\$ -	\$ -	\$ 799,000.00	\$ -	\$ -	\$ 799,000.00	\$ -	\$ -	\$ 799,000.00	\$ -	\$ -	\$ 799,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 1,301,846.49	\$ -	\$ -	\$ 1,301,846.49	\$ -	\$ -	\$ 1,301,846.49	\$ -	\$ -	\$ 1,301,846.49	\$ -	\$ -	\$ 1,301,846.49	\$ -	\$ -	\$ 1,301,846.49	\$ -	\$ -	\$ 1,301,846.49	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 189,056.00	\$ -	\$ -	\$ 189,056.00	\$ -	\$ -	\$ 189,056.00	\$ -	\$ -	\$ 189,056.00	\$ -	\$ -	\$ 189,056.00	\$ -	\$ -	\$ 189,056.00	\$ -	\$ -	\$ 189,056.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 52,914.69	\$ -	\$ -	\$ 52,914.69	\$ -	\$ -	\$ 52,914.69	\$ -	\$ -	\$ 52,914.69	\$ -	\$ -	\$ 52,914.69	\$ -	\$ -	\$ 52,914.69	\$ -	\$ -	\$ 52,914.69	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 89,140.62	\$ -	\$ -	\$ 89,140.62	\$ -	\$ -	\$ 89,140.62	\$ -	\$ -	\$ 89,140.62	\$ -	\$ -	\$ 89,140.62	\$ -	\$ -	\$ 89,140.62	\$ -	\$ -	\$ 89,140.62	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 179,625.63	\$ -	\$ -	\$ 179,625.63	\$ -	\$ -	\$ 179,625.63	\$ -	\$ -	\$ 179,625.63	\$ -	\$ -	\$ 179,625.63	\$ -	\$ -	\$ 179,625.63	\$ -	\$ -	\$ 179,625.63	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 107,184.00	\$ -	\$ -	\$ 107,184.00	\$ -	\$ -	\$ 107,184.00	\$ -	\$ -	\$ 107,184.00	\$ -	\$ -	\$ 107,184.00	\$ -	\$ -	\$ 107,184.00	\$ -	\$ -	\$ 107,184.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 310,361.65	\$ -	\$ -	\$ 310,361.65	\$ -	\$ -	\$ 310,361.65	\$ -	\$ -	\$ 310,361.65	\$ -	\$ -	\$ 310,361.65	\$ -	\$ -	\$ 310,361.65	\$ -	\$ -	\$ 310,361.65	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 377,261.42	\$ -	\$ -	\$ 377,261.42	\$ -	\$ -	\$ 377,261.42	\$ -	\$ -	\$ 377,261.42	\$ -	\$ -	\$ 377,261.42	\$ -	\$ -	\$ 377,261.42	\$ -	\$ -	\$ 377,261.42	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 747,618.67	\$ -	\$ -	\$ 747,618.67	\$ -	\$ -	\$ 747,618.67	\$ -	\$ -	\$ 747,618.67	\$ -	\$ -	\$ 747,618.67	\$ -	\$ -	\$ 747,618.67	\$ -	\$ -	\$ 747,618.67	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 382,414.30	\$ -	\$ -	\$ 382,414.30	\$ -	\$ -	\$ 382,414.30	\$ -	\$ -	\$ 382,414.30	\$ -	\$ -	\$ 382,414.30	\$ -	\$ -	\$ 382,414.30	\$ -	\$ -	\$ 382,414.30	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 383,045.11	\$ -	\$ -	\$ 383,045.11	\$ -	\$ -	\$ 383,045.11	\$ -	\$ -	\$ 383,045.11	\$ -	\$ -	\$ 383,045.11	\$ -	\$ -	\$ 383,045.11	\$ -	\$ -	\$ 383,045.11	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 100,332.09	\$ -	\$ -	\$ 100,332.09	\$ -	\$ -	\$ 100,332.09	\$ -	\$ -	\$ 100,332.09	\$ -	\$ -	\$ 100,332.09	\$ -	\$ -	\$ 100,332.09	\$ -	\$ -	\$ 100,332.09	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 257,898.95	\$ -	\$ -	\$ 257,898.95	\$ -	\$ -	\$ 257,898.95	\$ -	\$ -	\$ 257,898.95	\$ -	\$ -	\$ 257,898.95	\$ -	\$ -	\$ 257,898.95	\$ -	\$ -	\$ 257,898.95	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 610,764.66	\$ -	\$ -	\$ 610,764.66	\$ -	\$ -	\$ 610,764.66	\$ -	\$ -	\$ 610,764.66	\$ -	\$ -	\$ 610,764.66	\$ -	\$ -	\$ 610,764.66	\$ -	\$ -	\$ 610,764.66	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 7,326,712.83	\$ -	\$ -	\$ 7,326,712.83	\$ -	\$ -	\$ 7,326,712.83	\$ -	\$ -	\$ 7,326,712.83	\$ -	\$ -	\$ 7,326,712.83	\$ -	\$ -	\$ 7,326,712.83	\$ -	\$ -	\$ 7,326,712.83	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
 ROLVA ERNESTO GUTIERREZ MONROY



003157