

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Michoacan de Ocampo

Tipo de Recurso: Aportaciones Federales

Instancia Ejecutora: Direccion de Obras Publicas

Cuarto Trimestre 2019

Ramo: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios

Municipio: Chinicuilá

Ciclo de Recurso: OCT-DIC 2019

Programa Fondo Convenio: 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado	
MIC190101506578	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL SIPIMO - 8762	8762	El Sipimo	Rural	Transportes y vialidades	Terminado	299878.12	299878.12	299878.12	299878.12	299878.12	299878.12	299878.12	100.00	Otros	70	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190101507978	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN HUITZONTLA - 12798	12798	Huitzontla	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	394973	394973	394973	394973	394973	394973	394973	100.00	ml	102	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190101506550	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN VILLA VICTORIA - 8713	8713	Villa Victoria	Urbano	Agua y saneamiento	Terminado	194431.98	194431.98	194431.98	194431.98	194431.98	194431.98	194431.98	100.00	ml	150	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201523670	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 29832	29832	Villa Victoria	Rural	Otros Proyectos	Terminado	584764.11	584764.11	584764.11	584764.11	584764.11	584764.11	584764.11	100.00	Otros	0	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201523270	CONSTRUCCION DE AULAS TELEBACHILLERATO EN SALITRE DE ESTOPILA - 29442	29442	Salitre de Estopila	Rural	Educación	Terminado	717173.48	717173.48	717173.48	717173.48	717173.48	717173.48	717173.48	100.00	Otros	59	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190101506566	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN HIHUITLAN - 8741	8741	Hihuitlan	Rural	Transportes y vialidades	Terminado	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	100.00	Otros	80	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190101506571	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SALITRE DE ESTOPILA - 8747	8747	Salitre de Estopila	Rural	Transportes y vialidades	Terminado	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	100.00	Otros	65	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190101506574	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA HIGUERA PANDA - 8753	8753	Higuera Panda	Rural	Transportes y vialidades	Terminado	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	100.00	Otros	30	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190101506576	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA YERBABUENA - 8757	8757	Yerbabuena	Rural	Transportes y vialidades	Terminado	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	100.00	Otros	10	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201523553	REHABILITACION CAMINOS SACACOSECHAS EN TEHUANTEPEC - 29721	29721	Tehuantepec	Rural	Transportes y vialidades	Terminado	2065978.18	2065978.18	2065978.18	2065978.18	2065978.18	2065978.18	2065978.18	100.00	Otros	1100	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201523682	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SALITRE DE ESTOPILA - 29847	29847	Salitre de Estopila	Rural	Transportes y vialidades	Terminado	5024621.5	5024621.5	5024621.5	5024621.5	5024621.5	5024621.5	5024621.5	100.00	Otros	2500	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190101506535	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LA YERBABUENA - 8692	8692	Yerbabuena	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	51251.4	51251.4	51251.4	51251.4	51251.4	51251.4	51251.4	100.00	ml	6	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190101506519	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LOS MOJOS - 8671	8671	Los Mojos	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	111444.62	111444.62	111444.62	111444.62	111444.62	111444.62	111444.62	100.00	ml	5	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Michoacan de Ocampo

Tipo de Recurso: Aportaciones Federales

Instancia Ejecutora: Direccion de Obras Publicas

Cuarto Trimestre 2019

Ramo: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios

Municipio: Chinicuilá

Ciclo de Recurso: OCT-DIC 2019

Programa Fondo Convenio: 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado	
MIC190101506513	REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN EL SIPIMO - 8662	8662	El Sipimo	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	49671.66	49671.66	49671.66	49671.66	49671.66	49671.66	49671.66	100.00	ml	55	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522347	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN VILLA VICTORIA - 28210	28210	Villa Victoria	Urbano	Agua y saneamiento	Terminado	233879.54	233879.54	233879.54	233879.54	233879.54	233879.54	233879.54	100.00	ml	480	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522355	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LA COYULERA - 28222	28222	La Coyulera	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	184241.04	184241.04	184241.04	184241.04	184241.04	184241.04	184241.04	100.00	ml	12	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522373	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LAS HIGUERITAS - 28247	28247	Las Higuieritas	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	349474.16	349474.16	349474.16	349474.16	349474.16	349474.16	349474.16	100.00	ml	7	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522441	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LOS OCOTES - 28318	28318	Los Ocotes	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	14887.97	14887.97	14887.97	14887.97	14887.97	14887.97	14887.97	100.00	ml	20	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522449	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EN PUERTA CHIQUITA - 28326	28326	Puerta Chiquita	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	193249.99	193249.99	193249.99	193249.99	193249.99	193249.99	193249.99	100.00	ml	30	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522506	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN EL RANCHUAL - 28386	28386	El Ranchual	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	330000	330000	330000	330000	330000	330000	330000	100.00	ml	49	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522520	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LAGUNA DE CALVILLO - 28402	28402	Laguna de Calvillo	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	39198.95	39198.95	39198.95	39198.95	39198.95	39198.95	39198.95	100.00	ml	6	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522536	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN HIHUITLAN - 28426	28426	Hihuitlan	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	100.00	ml	47	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522550	CONSTRUCCION DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN RASCABIEJO - 28446	28446	Rascaviejo	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	349922.36	349922.36	349922.36	349922.36	349922.36	349922.36	349922.36	100.00	ml	40	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522577	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN POTRERILLOS - 28472	28472	Potreriillos	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	274729.73	274729.73	274729.73	274729.73	274729.73	274729.73	274729.73	100.00	ml	95	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522589	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLA VICTORIA COL CENTRO - 28482	28482	Villa Victoria	Urbano	Agua y saneamiento	Terminado	102556.07	102556.07	102556.07	102556.07	102556.07	102556.07	102556.07	100.00	ml	480	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522616	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN SALITRE DE ESTOPILA - 28519	28519	Salitre de Estopila	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	499960	499960	499960	499960	499960	499960	499960	100.00	ml	102	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: TERMINADO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Michoacan de Ocampo

Tipo de Recurso: Aportaciones Federales

Instancia Ejecutora: Direccion de Obras Publicas

Cuarto Trimestre 2019

Ramo: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios

Municipio: Chinicuilá

Ciclo de Recurso: OCT-DIC 2019

Programa Fondo Convenio: 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Estatus	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado	
MIC190201522255	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LA ENCINERA - 28087	28087	La Encinera	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	208840.67	208840.67	208840.67	208840.67	208840.67	208840.67	208840.67	100.00	ml	5	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522286	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN EL RESUMIDERO - 28124	28124	El Resumidero	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	104760.45	104760.45	104760.45	104760.45	104760.45	104760.45	104760.45	100.00	ml	8	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522316	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION EN EL CABECITO - 28162	28162	El Cabecito	Rural	Agua y saneamiento	Terminado	52401.92	52401.92	52401.92	52401.92	52401.92	52401.92	52401.92	100.00	ml	7	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201523533	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA VICTORIA - 29704	29704	Villa Victoria	Urbano	Agua y saneamiento	Terminado	400814	400814	400814	400814	400814	400814	400814	100.00	ml	600	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522630	CONSTRUCCION RED ELECTRICA EN VIVIENDAS EN EL CABECITO - 28539	28539	El Cabecito	Rural	Urbanización	Terminado	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	100.00	Otros	5	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190101506558	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN VILLA VICTORIA - 8725	8725	Villa Victoria	Urbano	Asistencia Social	Terminado	260337.74	260337.74	260337.74	260337.74	260337.74	260337.74	260337.74	100.00	Otros	100	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522673	CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO EN BARRANCA DEL LIMONCITO - 28601	28601	Barranca del Limoncito	Rural	Asistencia Social	Terminado	545014.34	545014.34	545014.34	545014.34	545014.34	545014.34	545014.34	100.00	Otros	50	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201522727	CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR EN VILLA VICTORIA - 28660	28660	Villa Victoria	Urbano	Asistencia Social	Terminado	210000	210000	210000	210000	210000	210000	210000	100.00	Otros	236	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO
MIC190201523333	CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD VILLA VICTORIA - 29508	29508	Villa Victoria	Rural	Vivienda	Terminado	3367987.02	3367987.02	3367987.02	3367987.02	3367987.02	3367987.02	3367987.02	100.00	Otros	5	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE ANTONIO MEDINA GARCIA

LIC. GABRIELA SARÁI CAMPOS RUIZ

LIC. ROSA ELENA ORTIZ AVIÑA

LIC. YADIRA ROJAS SERRANO

ING. LUIS CALVILLO ESPÍNDOLA